Primär Testausgang	Öffnung 12mm FT 2V	Öffnung 17mm FT 2V	Öffnung 17mm FT 1V	Öffnung 25mm FT 2V	Öffnung 45mm(Halb) FT 2V	Ohne Blende FT 2V	
9,9V	80 Pa	95Pa	101Pa	128Pa	167Pa	179Pa	
9V	78	94	100	126	165	176	
8V	77	92	98	124	163	175	
7V	76	91	97	123	161	172	
6V	75	87	95	120	151	162	
5V	68	79	89	109	132	135	
4V	56	61	70	77	89	94	
3V	26	24	49	28	28	28	
2V	1	1	10	7	7	7	
Sekundär Testausgang		Dimmer 2V			Dimmer 1V		
9,9V		253Pa			253Pa		
9V		251			251		
8V		249			249		
7V		245			247		
6V		236			238		
5V		217			224		
4V		164			186		
3V		67			125		
2V		6			24		

Kessel aus, Anheizklappe geschlossen, Fülltüren geschlossen, Schornsteinklappe offen, meine Abgasbremsen bringen keinen Gegendruck, Unterschied gelöcherte, eingeschnittene Wibus zu Scheibenwibus bringen bei den Scheiben ein Plus von 8Pa.