

Betreiber (Nickname im Forum)	Buschfahrer
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)	Herlt/HV49/49
Datum der Errichtung der Anlage	0,9/2012
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010	0 / 1 / 2
Datum der Messung	13.11.17
Kosten der Messung	145 Euro

Messparameter	Messwert	Einheit
1. Wärmeträgertemperatur	75	°C
2. Abgastemperatur	186	°C
3. Sauerstoffgehalt	6	%
4. Druckdifferenz (Kaminzug)	-24	Pa
5a. CO Grenzwert	1,0	g/m ³
5b. CO bezogen auf 13% O ₂	0,02	g/m ³
5c. CO abzgl. Messunsicherheit	0	g/m³
6a. Staubgehalt Grenzwert	0,1	g/m ³
6b. Staubgehalt gemessen	0,01	g/m ³
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit	0,01	g/m³
7. Primärluft	?	mm
8. Sekundärluft	?	mm
9. Brennstoff	4	?